

Liste de contrôle de CREA : Responsabilités du PPI

Quand utiliser cette liste :

Étape de la planification

Étape des travaux

Étape de la mise en service

En tant que membre de l'équipe multidisciplinaire, le professionnel en prévention et contrôle des infections (PPI) joue un rôle important dans la prévention des infections tout au long des projets de construction, de rénovation, d'entretien et d'aménagement d'un établissement de santé. Utilisez cette liste de contrôle pour identifier les rôles et tâches clés que le PPI doit soutenir, exécuter ou surveiller.

DATE : _____

AIRE/UNITÉ : _____

REPLIE PAR : _____

Étape		Date	Oui	Non	s.o.	Commentaires
PLANIFICATION	Établir un rapport professionnel avec le responsable approprié du projet ou du programme de l'établissement avant le commencement du projet					
	Choisir la composition de l'équipe de planification et des groupes de planification fonctionnelle					
	Effectuer une évaluation du risque pour les patients/clients/résidents en collaboration avec les équipes de soins et le chef de l'établissement ou l'entrepreneur					
	Fournir des observations continues dans le cadre du programme fonctionnel et les documenter					
	Prévoir une période de temps durant les réunions du comité de PCI pour signaler les progrès et obtenir des commentaires sur les activités et décisions importantes					

Liste de contrôle de CREA : Responsabilités du PPI

Étape	Date	Oui	Non	s.o.	Commentaires
PLANIFICATION	Examiner et comprendre les normes actuelles en vigueur (p. ex., Association des normes canadiennes, FSLD MSSLD, Facilities Guidelines Institute). Cela fait de vous l'expert en PCI pour les membres de l'équipe du projet.				
	Examiner tous les plans et dessins techniques et souligner les enjeux à l'équipe multidisciplinaire				
	Approuver les plans, dessins techniques ou les faire approuver				
	Examiner les plans de mise en service et les dessins techniques qui peuvent avoir une incidence pour les activités de PCI et formuler les recommandations appropriées				
	Consulter d'autres experts en PCI pour les projets de CREA (autant internes qu'externes)				
	Déterminer les exigences en matière de PCI pour le projet d'après l'évaluation du risque d'infection				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ventilation 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Installation des palissades 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestion de la circulation 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enlèvement des déchets/débris de construction 				

Liste de contrôle de CREA : Responsabilités du PPI

Étape	Date	Oui	Non	s.o.	Commentaires
CONCEPTION	Examens des dessins dans une perspective de PCI				
	Examiner les caractéristiques principales de la conception et de l'emplacement de divers éléments (énumérés ci-après) conformément aux normes (p. ex., CSA, Facilities Guidelines Institute) et formuler des commentaires à l'équipe de projet et à l'équipe multidisciplinaire				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emplacement des éviers réservés au lavage des mains, type de robinet, taille, matériaux 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de circulation pour séparer les articles propres des articles souillés 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conception et emplacement des aires et locaux d'entretien pour le matériel propre et souillé 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conception et emplacement des salles d'entreposage de matériel stérile ou propre 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre et conception des chambres d'isolement des infections transmises par voie aérienne, des chambres individuelles ou d'autres salles spécialisées en fonction de l'évaluation du risque 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aires exigeant une ventilation particulière (p. ex., bloc opératoire, aires de retraitement, bronchoscopie, etc.) 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matériaux et finitions des éviers, du matériel, du mobilier, etc. 				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Éléments décoratifs (p. ex., fontaine ou mur végétal) 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Examiner les installations fixes prévues et les éléments environnementaux (p. ex., solariums) et formuler des commentaires à leur sujet 					

Liste de contrôle de CREA : Responsabilités du PPI

Étape	Date	Oui	Non	s.o.	Commentaires
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Système de gestion des déchets humains
AVANT-MISE EN ŒUVRE DU PROJET	S'assurer que l'entrepreneur et les ouvriers ont toute l'information nécessaire en PCI (trousse de l'entrepreneur)				
	Dispenser une formation en PCI, au besoin, auprès de l'entrepreneur et des ouvriers				
	Participer à l'examen des activités prévues ou des rencontres de CREA				
DURANT LE PROJET	Prendre part aux réunions prévues sur le projet				
	Faire une tournée du chantier de construction et vérifier sa conformité aux mesures de PCI				
	Formuler immédiatement des commentaires au chef du projet ou de l'équipe en présence de lacunes ou problème en matière de PCI				
	Présenter des rapports à l'équipe multidisciplinaire				
	Dispenser plus de formation, au besoin				
	Visiter régulièrement le chantier pour surveiller la conformité aux normes et offrir au besoin de l'encadrement en matière de PCI				
	Surveiller l'observance des processus dans le cadre des activités de mise en service qui peuvent avoir une incidence en PCI (CVC, nettoyage de l'environnement, rinçage des canalisations, etc.)				

Liste de contrôle de CREA :
Responsabilités du PPI

Étape	Date	Oui	Non	s.o.	Commentaires
POST-PROJET	Souligner les lacunes au chef de projet ou à l'entrepreneur				
	Veiller à ce que toutes les lacunes soient réglées avant l'occupation des lieux				
	Faire un compte-rendu avec l'équipe de projet et produire un rapport à l'intention de l'équipe multidisciplinaire et du comité PCI				